



รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายสุเมธ ติศกลาง	ประธานกรรมการ	
2	นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์	กรรมการ	
3	นายเสกสรร ศรีสุระ	กรรมการ	

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
(นายสุเมธ ติศกลาง) ประธานกรรมการ : ขออนุญาตเปิดการประชุม ที่เชิญท่านเข้าร่วมประชุม เนื่องจากจำเป็นที่
จะต้องพิจารณาราคากลางเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของการก่อสร้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไไ้ หมู่ที่ 2
จึงได้เชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาราคากลางดังกล่าว และให้
นายเสกสรร ศรีสุระ ทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม ในการประชุมครั้ง
นี้
- ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
นายเสกสรร ศรีสุระ : การพิจารณาราคากลางต้องใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างอาคาร ของกรมบัญชีกลางตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
ที่สุด ที่ กค0405.3/ว89 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 ดังต่อไปนี้
1. ใช้ราคาน้ำมันดีเซลของ ปตท. ณ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 26
พฤษภาคม 2560 ในราคา 25.00-25.99 บาทต่อลิตร เป็นฐานในการใช้
คำนวณราคากลาง

2. ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.กรุงไทย ในอัตรา 6% เป็นฐานในการใช้ค่า Factor F งานทาง และใช้ค่า Factor F ตามหนังสือของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559
3. ใช้ตารางค่าดำเนินการและเสี้อมราคา ตามตารางราคาน้ำมัน อ.เมือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร ในการคำนวณค่างาน
4. ใช้ราคาวัสดุตามราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเดือนเมษายน 2560
5. ใช้บัญชีแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ(ไม่มี)

นายสุเมธ ทิศกลาง
(ประธานกรรมการ)

: เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะนำผลการ
พิจารณาราคากลางในวันนี้ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ตะไก่ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
: ขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ) เสกสรร ศรีสุระ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายเสกสรร ศรีสุระ)
กรรมการ

(ลงชื่อ) สุเมธ ทิศกลาง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุเมธ ทิศกลาง)
ประธานกรรมการฯ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไ้

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไ้ ตำบลหนองตะไ้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	228,762.93	1.3074	299,084.65	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				299,084.65	
			รวมค่าก่อสร้าง	299,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุจิตราภรณ์ บุญประสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสรร ศรีสุระ)

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก่อ

แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ.หนองตะไก่อ ต.หนองตะไก่อ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการโดย นายเสกสรร ศรีสุระ

เมื่อวันที่ 26

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานดินถม	4.20	ลบ.ม.	50.00	210.00	-	-	210.00	
1.2	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	5.20	ลบ.ม.	-	-	148.00	769.60	769.60	
1.3	งานวัสดุรองพื้น(ทรายหยาบ)	1.80	ลบ.ม.	406.54	731.77	99.00	178.20	909.97	
1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	36.00	ตร.ม.	-	-	133.00	4,788.00	4,788.00	
	- ไม้ใช้ทำแบบ	28.80	ลบ.พ.	429.91	12,381.41	-	-	12,381.41	
	- ไม้คร่าว	8.64	ลบ.พ.	401.87	3,472.16	-	-	3,472.16	
	- ไม้ค้ำยัน	24.00	ม.	10.00	240.00	-	-	240.00	
	- ตะปู	9.00	กก.	56.07	504.63	-	-	504.63	
1.5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	136.00	กก.	19.36	2,632.96	4.10	557.60	3,190.56	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม.	14.00	กก.	18.07	252.98	4.10	57.40	310.38	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 Ø12 มม.	230.00	กก.	20.15	4,634.50	3.30	759.00	5,393.50	
	- เหล็กเอ็นสำเร็จรูป Ø 4 มม.	27.00	ม.	12.00	324.00	-	-	324.00	
	- wire mesh Ø 4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	36.00	ตร.ม.	24.50	882.00	5.00	180.00	1,062.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	11.40	กก.	32.71	372.89	-	-	372.89	
รวมค่างาน								33,929.10	

(.....) ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

(.....) กรรมการ

(นางสุจิตราภรณ์ บุญประสิทธิ์)

(.....) กรรมการ

(นายเสกสรร ศรีสุระ)

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก่อ

แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ.หนองตะไก่อ ต.หนองตะไก่อ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการโดย นายเสกสรร ศรีสุระ

เมื่อวันที่ 26

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							33,929.10	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม(ต่อ)								
	1.6 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	6.40	ลบ.ม.	1,366.75	8,747.20	498.00	3,187.20	11,934.40	
	1.7 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- C 75x45x15x2.3 มม.หนัก 21 กก./ท่อน	7.00	ท่อน	439.25	3,074.75	-	-	3,074.75	
	- C 100x50x20x2.3 มม.หนัก 23.5 กก./ท่อน	2.00	ท่อน	549.07	1,098.14	-	-	1,098.14	
	- C 125x50x20x3.2 มม.หนัก 36.5 กก./ท่อน	5.00	ท่อน	852.80	4,264.00	-	-	4,264.00	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา	376.50	กก.	-	-	10.00	3,765.00	3,765.00	
	- งานทาสีกันสนิมโครงหลังคา	12.00	ตร.ม.	99.00	1,188.00	35.00	420.00	1,608.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานวัสดุผนังหลังคา								
	- เมทัลชีท หนา 3 มม.ติดตั้ง ยาว 5.50 เมตร	9.00	แผ่น	825.00	7,425.00	-	-	7,425.00	
	- ครอบข้างเมทัลชีท	18.10	ม.	100.00	1,810.00	-	-	1,810.00	
	- สกรูยึดเมทัลชีท	160.00	ตัว	3.27	523.20	-	-	523.20	
	- เชิงชาย สำเร็จรูป	23.60	ม.	100.00	2,360.00	73.00	1,722.80	4,082.80	
รวมค่างาน								73,514.39	

(.....) ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

(.....) กรรมการ

(นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์)

(.....) กรรมการ

(นายเสกสรร ศรีสุระ)

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก่

แผ่นที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ.หนองตะไก่ ต.หนองตะไก่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการโดย นายเสกสรร ศรีสุระ

เมื่อวันที่ 26

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							73,514.39	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานวัสดุผนังหลังคา(ต่อ)								
	- ค่าแรงมุงหลังคา	34.65	ตร.ม.	-	-	70.00	2,425.50	2,425.50	
	- ค่าแรงติดครอบข้างหลังคา	18.10	ม.	-	-	50.00	905.00	905.00	
	2.2 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนาเต็มแผ่น	47.00	ตร.ม.	514.38	24,175.86	167.00	7,849.00	32,024.86	
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง ขนาด0.10x0.10 ม.	27.00	ม.	42.41	1,145.07	44.00	1,188.00	2,333.07	
	2.3 งานฝ้าวัสดุมีโครงคร่าวไม้รองรับ								
	- ฝ้าวัสดุสำเร็จรูป โครงคร่าวไม้ ด้านเดียว	2.00	ตร.ม.	489.00	978.00	69.00	138.00	1,116.00	
	2.6 งานตกแต่งผิวผนัง(ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)								
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x8"	28.00	ตร.ม.	272.14	7,619.92	166.00	4,648.00	12,267.92	
	2.7 งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	64.00	ตร.ม.	48.95	3,132.80	82.00	5,248.00	8,380.80	
	รวมค่างาน							132,967.54	

.....) ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

.....) กรรมการ

(นางสุจิตราภรณ์ บุญประสิทธิ์)

.....) กรรมการ

(นายเสกสรร ศรีสุระ)

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง หองน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไ้

แผ่นที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ.หนองตะไ้ ต.หนองตะไ้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการโดย นายเสกสรร ศรีสุระ

เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม

พ.ศ 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ยอดยกมา							132,967.54	
	งานสถาปัตยกรรม								
	2.8 งานพื้นผิวปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ								
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ผิวหยาบ ขนาด 12"x12"	14.00	ตร.ม.	281.04	3,934.56	158.00	2,212.00	6,146.56	
	2.9 งานประตู่-หน้าต่าง								
	- งานประตู่ ป.1 พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	2,400.00	9,600.00	205.00	820.00	10,420.00	
	- งานหน้าต่าง น.1	4.00	ชุด	800.00	3,200.00	175.00	700.00	3,900.00	
	2.10 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	3,050.00	12,200.00	450.00	1,800.00	14,000.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,800.00	5,600.00	450.00	900.00	6,500.00	
- อ่างล้างมือชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	2,266.00	9,064.00	450.00	1,800.00	10,864.00		
- ที่ใส่กระดาษชำระแบบติดผนัง ชนิดเคลือบ เซรามิค สีขาว	4.00	ชุด	317.76	1,271.04	120.00	480.00	1,751.04		
- กระจกเงาของอ่างล้างหน้า ชนิดเหลี่ยม กรอบพลาสติก	4.00	ชุด	285.00	1,140.00	70.00	280.00	1,420.00		
รวมค่างาน								187,969.14	

(.....) ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

(.....) กรรมการ

(นางสุจิตราภรณ์ บุญประสิทธิ์)

(.....) กรรมการ

(นายเสกสรร ศรีสุระ)

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไไ้

แผ่นที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ.หนองตะไไ้ ต.หนองตะไไ้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการโดย นายเสกสรร ศรีสุระ

เมื่อวันที่ 26

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							187,969.14	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- สายฉีดชำระ ชนิดสายพีวีซี	4.00	ชุด	559.00	2,236.00	35.00	140.00	2,376.00	
	- ตะแกรงกรองผง สำหรับระบายน้ำทิ้ง ขนาด 2 นิ้ว	4.00	อัน	60.00	240.00	75.00	300.00	540.00	
2.11	งานทาสี								
	- งานทาสีพลาสติก	64.00	ตร.ม.	62.67	4,010.88	30.00	1,920.00	5,930.88	
	- งานทาสีน้ำมัน	4.00	ตร.ม.	99.00	396.00	35.00	140.00	536.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล								
3.1	งานท่อโสโครก								
	- ท่อโสโครก PVC ชั้น 8.5 ขนาด 4 "	8.00	ม.	570.09	4,560.72	100.00	800.00	5,360.72	
	- อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ(เหมาจ่าย)	1.00	งาน	1,200.00	1,200.00	360.00	360.00	1,560.00	
3.2	งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง PVC								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 "	1.00	ท่อน	158.88	158.88	40.00	40.00	198.88	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 1 "	1.00	ท่อน	61.68	61.68	30.00	30.00	91.68	
	- อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ(เหมาจ่าย)	1.00	งาน	88.22	88.22	26.47	26.47	114.69	
รวมค่างาน								204,677.99	

(.....) ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

(.....) กรรมการ

(นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์)

(.....) กรรมการ

(นายเสกสรร ศรีสุระ)

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไไ้

แผ่นที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ.หนองตะไไ้ ต.หนองตะไไ้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการโดย นายเสกสรร ศรีสุระ

เมื่อวันที่ 26

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ยอดยกมา							204,677.99	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	3.3 งานท่อน้ำทิ้ง PVC								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 "	3.00	ท่อน	158.88	476.64	40.00	120.00	596.64	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 1 "	1.00	ท่อน	61.68	61.68	30.00	30.00	91.68	
	- อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ(เหมาจ่าย)	1.00	งาน	215.33	215.33	64.60	64.60	279.93	
	3.4 งานเดินท่อประปา PVC								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 1/2 "	6.00	ท่อน	37.38	224.28	25.00	150.00	374.28	
	- อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ(เหมาจ่าย)	1.00	งาน	214.98	214.98	64.49	64.49	279.47	
- ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2"	2.00	อัน	102.84	205.68	30.85	61.70	267.38		
3.5 งานถังบำบัดน้ำเสียขนาด 2,000 ลิตร พร้อมเทคอนกรีตยึดถัง	1.00	ถัง	8,990.00	8,990.00	1,000.00	1,000.00	9,990.00		
รวมค่างาน								216,557.38	

(.....) ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

(.....) กรรมการ

(นางสุจิตราภรณ์ บุญประสิทธิ์)

(.....) กรรมการ

(นายเสกสรร ศรีสุระ)

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก่

แผ่นที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ.หนองตะไก่ ต.หนองตะไก่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการโดย นายเสกสรร ศรีสุระ

เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม

พ.ศ 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ยอดยกมา							216,557.38	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า ขนาด 2x1.5 มม. ยาว 25 ม.	2.00	ม้วน	221.75	443.50	125.00	250.00	693.50	
	- ชุดหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 1x18w พร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	250.00	1,750.00	115.00	805.00	2,555.00	
	- ชุดสวิชต์เปิด-ปิดไฟ	3.00	ชุด	110.00	330.00	90.00	270.00	600.00	
5	- อุปกรณ์เดินสายไฟ และยึดสายไฟ(เหมาจ่าย)	1.00	งาน	757.05	757.05	-	-	757.05	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	ราวสแตนเลส ขนาด 1 1/2 นิ้ว	4.00	ชุด	1,700.00	6,800.00	200.00	800.00	7,600.00	
รวมค่างาน								228,762.93	

(.....) ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

(.....) กรรมการ

(นางสุจิตราภรณ์ บุญประสิทธิ์)

(.....) กรรมการ

(นายเสกสรร ศรีสุระ)